



Bestilling af standard montering Denmark only

Forhandler og kontakt person: _____

Bestillingen sendes til LF-Køleteknik ApS d...../..... fax nr: +4554852925 /mail: Info@LF-K.dk

Bestillingen omfatter montering af følgende anlæg: _____ stk. Model: _____

Kundeoplysninger:

Monteringsadresse:(Hvis ikke den samme)

Navn: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Adresse: _____

Post nr. /By: _____

Post nr. /By: _____

Tlf.: _____

Tlf.: _____

Email: _____

Email: _____

Kontaktperson samt træffetid: _____

Når denne blanket er udfyldt og LF-Køleteknik ApS har modtaget og godkendt den, vil De blive kontaktet af en af vores certificerede kølemontører.

(Normalt vil der kunne monteres indenfor 14 dage – monteringen udføres standard inden for normal arbejdstid). **Blanketten er ugyldig uden underskrift!**

Indendørsdel:

I hvilket rum påregnes der at montere indendørsdelen?(Fax/mail gerne en tegning eller en grund plan.

Udendørsdel:

Kan/ønskes udendørsdelen placeres på fliseblokke ved jorden(**anbefales**)? : _____

Kan/ønskes udendørsdelen placeres på vinkelbeslag på ydervæg?: _____

Kan/ønskes udendørsdelen placeret på fliser på fladt tag?: _____

Generelt:

Er der en strømforsyning/stikkontakt, med jord, indenfor 1 meter fra indendørsdel?: _____

Er der en strømforsyning/stikkontakt, med jord, indenfor 1 meter fra indendørsdel?: _____

NB: Der skal være jordforbindelse på anlæggene!

NB: Vær opmærksom på om forsikringen er stor nok til det valgte anlæg!

Standard monteringen omfatter:

Som standard monteres udendørsdelen op til 4 meter fra indendørsdelen.
1 stk. Ø 60mm gennemboring af hulmur eller træ væg til installation samt skumfyldning.
Indendørsdelen monteres på en ydervæg inkl. beslag.
Udendørsdelen monteres på fliseblokke, fliser eller vægbeslag.
Kabel og rørføring monteres i special kabelbakke med vægafslutning.
Al kabel og rørføring mellem indendel og udendel inkl. div. materialer.
Tilslutning til en eksisterende strømforsyning eller stikkontakt med jord, samt tilstrækkelig ampere, indenfor 1 meter fra indendørs eller udendørsdelen.
Trykprøvning, evakuering og opstart af anlæg.
Gennemgang af fjernbetjeningens funktioner.

Pris for ovenstående:

Kr. 4.500,00 inkl. moms.

Udenfor standard monteringen:

Malerarbejde samt rengøring.
Gennemboring af beton.
Rør og kabelføring over 4 meter. **(Pris pr meter kr. 400,00 inkl. moms).**
Jordspyd inkl. jordåse. **(Pris inkl. montering kr. 500,00 inkl. moms).**
Elforsyning og andet uforudset arbejde i regning. **(Pris pr time kr. 550,00 inkl. moms).**

Anlægget skal kunne monteres, uden at møbler, udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren.
Montagen udføres inden for normal arbejdstid. (andre tidspunkter aftales/afregnes særskilt).

Garanti:

Monteringsarbejdet er udført med 2 års garanti.
LF-Køleteknik ApS garantiforpligtelse omfatter det udførte montagearbejde.
LF-Køleteknik ApS garantiforpligtelser omfatter **ikke** fejl og mangler ved produktet samt for produktets holdbarhed eller funktionsdygtighed.

Underskrift:

Undertegnet er indforstået med og har gennemlæst ovenstående regler for monteringen af split-anlæg/varmepumpe og bekræfter med min underskrift at de afgivne oplysninger er korrekte. Undertegnet er indforstået med, at **afregne monteringsprisen kontant ved afleveringsforretningen** direkte med montøren.

Underskrift:

Dato:

Sendes til:

LF-Køleteknik ApS
Englandsvej 25
4800 Nykøbing F.
Danmark
Tlf.: +4554856925
Fax: +4554852925
Email: Info@LF-K.dk